
	پروژه احداث رمپ پروازی F1		
	گزارش ماهانه عملکرد (مدیریت طرح/مشاور/پیمانکار)		
	فروردین ماه ۱۳۹۷		

پروژه رمپ پروازی F1




گزارش ماهانه عملکرد (مدیریت طرح/مشاور/پیمانکار)

فروردین ماه 97




کارفرما : سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

مدیر طرح / مشاور کارفرما : مهندسان مشاور ایمن راه

پیمانکار : قرارگاه سازندگی قائم (عج) آجا

	<p>پروژه احداث رمپ پروازی F1</p>		
	<p>گزارش ماهانه عملکرد (مدیریت طرح / مشاور / پیمانکار)</p>		
	<p>فروردین ماه ۱۳۹۷</p>		



	پروژه احداث رمپ پروازی F1		
	گزارش ماهانه عملکرد (مدیریت طرح / مشاور / پیمانکار)		
	فروردین ماه ۱۳۹۷		

کلیات طرح و ارکان آن:

احداث رمپ پروازی F1 فرودگاه مهر آباد	نام پروژه:
94/02/1	تاریخ شروع
فرودگاه مهر آباد	محل اجرا
فرماندهی آشیانه جمهوری اسلامی ایران	بهره بردار

1- درصد پیشرفت فیزیکی کل و سطح یک پروژه:

انحراف	تا کنون		این ماه		شرح	ردیف
	واقعی	برنامه ای	واقعی	برنامه ای		
	51				رمپ پروازی F1	1

توضیح اینکه درصد پیشرفت کار تنها بر اساس عملیات اجرایی مندرج در قرارداد می باشد و درصد واقعی کارهای انجام شده بدلیل کارهای اضافی انجام شده شامل:




* احداث جاده دسترسی از رمپ تا درب حجاج

* خاکبرداری محل لوله های تاسیساتی معارض

* احداث کانال بتنی محافظ لوله ها




* چاپینگ های بتن و نخاله برداری در جاهای مختلف

(که هم از نظر ریالی و هم از نظر فیزیکی حجم قابل توجهی را شامل می شود) که در جدول فوق درج نگردیده است.

 <p>مهندسان مشاور ایمن راه Imen Rah Con. Eng.</p>	<p>پروژه احداث رمپ پروازی F1</p>		 <p>سازمان ملی و عمران شتران</p>
	<p>گزارش ماهانه عملکرد (مدیریت طرح / مشاور / پیمانکار)</p>		
	<p>فروردین ماه ۱۳۹۷</p>		

2- احجام عملیات خاکی (بستر) - برآورد کلی:

درصد باقیمانده	درصد انجام شده	انجام شده		برآورد نهایی	واحد	شرح عملیات
		تجمعی	ماه جاری			
	100	306	----	306	متر مکعب	تکمیل عملیات اجرایی مورد نیاز آزمایشگاه ژئوتکنیک
	100	2000	----	2000	متر مکعب	بوته کنی و برداشت خاک نباتی
	100	2000	----	2000	متر مکعب	حمل به دپوی مجاز کارگاه
	100	39000	----	39000	متر مربع	تسطیح و پروفیله کردن سطح بستر
	100	39000	----	39000	متر مربع	آبپاشی و کوبیدن بستر خاکریز
	-----	32871	---	-----	متر مکعب	اجرای لایه مصالح مناسب به ضخامت 15 سانتیمتر

	پروژه احداث رمپ پروازی F1 گزارش ماهانه عملکرد (مدیریت طرح / مشاور / پیمانکار)		 سازمان مهندسی و عمران شهرستان
	فروردین ماه ۱۳۹۷		

خلاصه احجام عملیات اجرایی در دوره گزارش:

درصد باقیمانده	درصد انجام شده	انجام شده		بر آورد نهایی	واحد	فعالیت	جبهه کاری
		تجمعی	این ماه				
-----	-----	22887	-----	-----	متر مکعب	اجرای لایه مصالح مناسب به ضخامت 15 تا تراکم 100%	عملیات خاکی
-----	-----	9984	-----	---	متر مکعب	اجرای لایه مصالح مناسب به ضخامت 15 تا تراکم 95%	عملیات خاکی
-----	-----	100	-----	-----	متر طول	کانال جمع آوری آبهای سطحی	قالب بندی
-----	-----	80	-----	-----	متر مکعب	کانال جمع آوری آبهای سطحی	بتن ریزی

8- مشکلات پروژه :

- عدم تجهیز کارگاه بصورت مناسب و کامل از جمله :
 - کند بودن عملیات اجرایی از آغاز تا کنون
 - عدم پرداخت به پیمانکار
 - عدم پرداخت مطالبات مشاور
 - وجود معارضین تاسیساتی در بخش جنوب غربی پروژه