

پروژه های خاتمه یافته سال ۹۴ شرکت خاکریز آب

عنوان پروژه	مشاور	پیمانکار	منطقه	تونل (متر)	لوله (متر)	کانال (متر)	حوضچه	توضیحات
احداث کانال سرخه حصار جنوبی - قطعه ۳	اردام	آر مه تاب گسترش	۲۰	-	-	۱۷۲۶	-	پایان عملیات اجرایی و در حال بهره برداری

• احداث کانال سرخه حصار جنوبی - قطعه ۳

هدف از اجرای این پروژه افزایش ظرفیت کانال سرخه حصار جنوبی بود. با توجه به کاهش مقطع هیدرولیکی کانال سرخه حصار جنوبی حد فاصل روستای امین آباد تا روستای تقی آباد کانالی کمکی به طول ۱۷۲۶ متر و به ابعاد ۵*۵ متر (واقع در منطقه ۲۰) ساخته شد با احداث این کانال کمکی خطر بروز سیلاب های فصلی به کلی از میان می رود.